



17.º RELATORIO SEMESTRAL

DA

DIRECTORIA DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II

Lido em Sessão Ordinaria d'Assembléa Geral dos Accionistas de 1.º de Fevereiro de 1864



A directoria vem prestar-vos contas das occorrencias do semestre findo.

CONTABILIDADE CENTRAL

<i>Conta de capital.</i> — O saldo em ser desta conta em 30 de junho passado era,		
como se vê do relatorio respectivo.....	232:084\$950	
Duas chamadas de 5 % ou 10\$ por acção não estando concluida a 2. ^a entrada a 31 de dezembro.....	1,195:280\$000	
		<hr/>
Fundo disponivel no semestre.....	1,427:364\$950	
Empregárão-se:		
Em material.....	80:847\$141	
Na 2. ^a secção.....	687:557\$974	
Na 3. ^a "	563:997\$331	
Na via provisoria.....	93:570\$000	
Administração central e direcção technica...	84:809\$899	
		<hr/>
	1,510:782\$345	
Indemnisação de capital, empregado provisoriamente em material.....	87:177\$397	1,423:604\$948
		<hr/>
Saldo em 31 de dezembro		3:760\$002
		<hr/>

A 1

Questão financeira a resolver.—A inconveniencia de proseguir com o systhe-
ma na origem adoptado de levantar capitaes no interior, completando as cha-
madas da emissão realisada e emittindo novas acções, foi ha muito expressa-
mente reconhecida pela directoria, por vós senhores accionistas, e segundo se-
infere de mais de um acto, tambem pelo governo imperial. Qual seja o mais con-
veniente modo de realisar os fundos necessarios, já para acabar as constru-
ções adjudicadas, já para encetar o complemento das decretadas, ou para em-
prender novas linhas, legitima e talvez impreterivel aspiração do interior do
Brasil; tal e a questão cujo estudo, encetado pela companhia, desenvolvido pe-
lo conselho de estado, e pelo governo submettido ao corpo legislativo na passada
legislatura, fôra infelizmente interrompido pela dissolução da camara tempora-
ria. Sendo pois de crêr presentemente que a solução não se faça esperar, a di-
rectoria publicando este relatorio em presença das camaras reunidas julga de
seu dever de novo estabelecer a questão, e expôr o seu estado presente. Come-
ça pois, transcrevendo a noticia a respeito dada no ultimo relatorio, lido a 25
de julho do anno passado, eil-a:

“ Fostes informados na passada reunião ordinaria que a directoria propoz
“ ao governo imperial um expediente, pelo qual sem augmento de obrigações

" para o thesouro, antes com redução de seus onus, podem ficar adiadas as chamadas para depois de aberta a maior parte da 3.^a secção, época de que só deve esperar a estrada de ferro condições de trafego mais prosperas do que as actuaes.

" Bem o sabeis, e sempre se vos disse, a 2.^a secção por altamente dispendiosa é sacrificio que se tornaria deploravel erro economico, se não se estendessem além da serra as construcções mais baratas e mais rendosas, cujo aproveitamento depende das obras pesadas da cordilheira

" Sujeita a proposta da directoria ao estudo das secções reunidas do imperio e fazenda do conselho de estado, opinarão dous votos pela adopção do expediente proposto, dous outros pelo addiamento da questão, e dous sustentarão a conveniencia de dissolver-se a companhia, trocando o estado por apolices de 6 % as acções emittidas: esta consulta ainda não foi resolvida.

" A commissão de contas, que nomeastes em janeiro, admittindo qualquer das duas idéas da directoria, ou do conselho de estado e propondo a ampla autorisação que votastes em abril para tratar a directoria com o governo sobre a base que este preferisse, aventou demais a idéa da organização de uma companhia estrangeira como meio de importar capitães; manifestando decidida predilecção por este ultimo alvitre, um dos membros da commissão, pessoa notavel não só por suas luzes e posição social, mas ainda pelo interesse nunca desmentido que vota á estrada de ferro. (a).

" Em consequencia da vossa deliberação a directoria se dirigiu ao poder legislativo pedindo que fosse votada autorisação ao governo para a reforma que melhor parecesse, e com este requerimento transmittiu ás camaras o ministerio das obras publicas a consulta do conselho de estado, assim entregue á publicidade.

" O estudo da questão, que, como vêdes, proseguia rapidamente, foi interrompido pela dissolução da camera temporaria, tornando assim indispensaveis algumas chamadas de fundos, para a primeira das quaes a directoria já pediu autorisação ao governo imperial.

" Os documentos a que se refere esta succinta exposição têm sido todos publicados; e a directoria, empenhada em esclarecer-vos completamente e ao publico, ajunta no annexo n. 2 (b) uma cópia da sua ultima representação, determinada pela leitura da consulta, entregue aos prelos.

" Tendo de recorrer, por emquanto, á bolsa dos Srs. accionistas, e considerando os actuaes embarços da praça e depressão de todos os titulos, a directoria tenta evitar uma baixa mais ruinosa de nossas acções, pedindo ao governo imperial que, ao passo que se annuncia a chamada de fundos, haja de conceder o troco por apolices ao par áquelles accionistas que o preferirem; e tem razões para crer que seu requerimento será benignamente deferido."

A esperança manifestada nas ultimas palavras não foi illudida: com as chamadas feitas coincidio o troco facultativo por apolices ao par de ambos os titulos, o que elevou o numero de acções possuidas a 31 de Dezembro pelo estado a 39,119, restando sómente 20,881 em mãos de particulares.

Este troco, aberto a pedido da directoria, para sustentar os nossos titulos, visto que recorriamos á praça depois de reconhecidos os inconvenientes de tal passo, tem o character de medida provisoria, que por si só não indica qual será o expediente definitivamente preferido pelo governo imperial. O problema considerado em grande com olhos de estadista, de certo será suscitado brevemente no seio do corpo legislativo, e a directoria ousa asseverar, que nenhu-

(a) O Sr. Dr. Furquim de Almeida.

(b) Annexo ao relatorio passado.

ma questão interna de tão vasto alcance tem de ser resolvida no anno corrente.

Trata-se de utilizar os sacrificios feitos para traspôr a serra do Mar, isto é vencer o magno obstaculo que separava deste grande emporio, e do commercio maritimo toda a producção e industria do interior do Brasil.

Trata-se de realizar completamente a via communicacão decretada em 1852, com tão grandes applausos de tres provincias ricas e de primeira ordem.

Trata-se de ligar esta já tão importante estrada de ferro com as vias fluviaes, ao presente navegadas, ou que podem se-lo, e que estreitam os laços com uma vasta região do Brasil.

Trata-se finalmente do melhor modo de attrahir capitaes que nos faltão, e immobilisa-los nessas grandes obras publicas, de que depende essencialmente o futuro da patria.

Entregues tão altas questão a legislatura nacional, a directoria desta empresa considera um dever não manifestar predilecção por um ou outro expediente, não sómente em deferencia ao poder legislativo, mas ainda porque, sendo a medida por ella proposta, comprehendida nos limites da concessão de 1855, mas observando com prazer que os horisontes da discussão se alargarão, e que parece hoje considerar-se como condição da reforma desenvolver muito mais as construcções, julga ella de seu dever conservar-se fielmente no terreno em que a collocou a vossa delegação do anno passado, isto é, tratar com o governo imperial sobre a base que os poderes do estado preferirem.

Cessão da estrada ao governo.

Reorganisação da companhia.

Ou transmissão da empresa, com fins ampliados, a uma companhia estrangeira.

Em quanto, porém, não adopta uma resolução definitiva, a directoria abstendo-se de adjudicar a construcção de novas secções de estrada, tem de continuar a recorrer á vossa bolça para pagamento das obras encetadas; como sabeis este recurso se reduz a Rs. 3.000:000\$ além do pequeno saldo existente.

Contos. — A liquidação das da companhia com o thesouro não teve andamento no decurso do semestre. E ainda pende da suprema decisão a nossa representação contra a resolução de consulta de 5 de abril de 1862, que á directoria não parece justa, e que é de grande alcance em prejuizo dos Srs. accionistas: a questão vos foi exposta no relatorio lido a 30 de janeiro de 1863.

ESTRADA DE FERRO UTILISADA

Receita e despeza. — O rendimento da estrada foi de 560:461\$769, cedendo ao do semestre passado 151:301\$996. A despeza montou a. 442:333\$754, mais 69:970\$816 do que a do semestre anterior, deixando um saldo a favor daquelle de 118:128\$015.

Estatistica do trafego. — O numero de viajantes foi:

1. ^a classe	33,444
2. ^a "	49,495
3. ^a "	80,503
<hr/>	
Total.	163,442

As mercadorias transportadas forão:

Taxadas a peso.....	1,759,784	arrs. e 29 lbs.
" por vol.....	158,390	palmos cubicos.
" por med. linear.....	98,995	"

Transitarão de mais neste semestre, do que no anterior 22,028 viajantes, e cerca de 500,000 arrobas de mercadorias.

Primeira secção. — Do relatório do delegado da directoria annexo n. 2 ve-reis os factos principaes occorridos nesta parte da linha, que continu'a a ser objecto de sacrificios para a companhia: ainda presentemente, além de pro-se-guir-se no levantamento do nivel, onde era inferior ás grandes cheias, trata-se de substituir por boas pontes de pedra e ferro as de madeira sobre os rios de Caramujos e S. Pedro, e finalmente, além de concertos avultados em outras obras, e nas estações, faz-se até necessario demolir a de Belém, que ameaça ruina: perdas resultantes de não ter tido a directoria sufficiente acção fiscal na empreitada da 1.ª secção, por causas que é inutil repetir, citando-se os factos no unico intento de explicar algarismos, em verdade alto, da despeza do co-teio.

Segunda secção. — A parte della que está em serviço consta de 14 1/2 mi-lhas, que comprehendem (com excepção do tunel grande e suas immediações) as mais peizadas obras da estrada de ferro. Recebida esta linha em meiado do anno findo, reconheceu-se que varios aterros precisavão de retoque nos seus talu-des, e de revestimento com pedra solta, trabalhos estes que, como a planta-ção de capim nos taludes, o engenheiro em chefe entenderá custarião menos, feitos pe-la companhia do que pelos empregarios, segundo o seu contracto. De facto, fi-zerão-se trabalhos importantes nos pontos alludidos, onde o engenheiro que dirige a conservação da linha mostrou bastante pericia e energia. Entretanto, sendo feitos taes retoques na ultima secça, e não tendo ainda passado pela pro-va de uma estação chuvosa, a presente um pouco os tem damnificado, como era de prever. Observa com tudo a directoria: 1.º, que, com excepção de um unico ponto, o leito da estrada se conservou muito solido, sendo o estrago sómente nas arestas dos aterros, onde as chuvas encontrarão material novo; 2.º, que a reparação destes estragos e as cautelas prudentemente tomadas pela administra-ção da companhia, permittirão a conservação do transito até hoje sem interrup-ção de um dia; 3.º que o numero de pontos damnificados é tão limitado e tão bem conservada quasi toda a linha, que, longe de desanimar, a directoria en-cherça os factos occorridos a mais clara confirmação de suas esperanças per-feita consolidação do leito na 2.ª secção, a qual então se tornará de muito eco-nomica conservação.

O transito para o Rodeio é limitado sem duvida porque não tendo os tri-lhos tran-posto a Serra a muitos pontos de além e a todos do Sul, mais con-vêm ainda dirigir-se a Macacos, o que reparte a concurrencia.

Ramal de Macacos. — Continu'a sob a administração da companhia, por accordo com os empregarios approved pelo governo imperial, repartindo-se a renda liquida, dous terços para os empregarios que empregarão proximamente e sa proporção do capital, e um terço para a companhia, que credita esta quota ao thesouro como a demais renda em encontro da garantia de juros.

Conta dos empregarios. — A directoria liquidou a conta com os empreza-rios Roberts Harvey e Comp. que construirão a 2.ª secção até o Rodeio e mais meia milha acima, tambem aceita: o saldo em favor delles é de 484:051\$274 que a directoria como lhes declarou a 31 de dezembro, está prompta a entre-gar com excepção de algumas quantias embargadas judicialmente por pessoas que sustentão litigios com os mesmos empregarios.

A entrega deste saldo, e simultanea exoneração pelos meios legais das obri-gações contrahidas pela companhia por escriptura do contracto de empreitada, está dependente sómente dos empregarios que hesitão em recebê-lo por dous mo-tivos. Apresentão uma conta de trabalhos que dizem dever ser pagos pela com-panhia, e pretendem que tendo sido retardadas as obras por causas independen-

tes de sua vontade, não devia a directoria impor-lhes multa que impoz, de . . 120:000\$000 por oito mezes de demora.

A directoria ouvindo o engenheiro em chefe, resolveu pagar todas as obras extraordinarias, que na opinião delle são divididas na forma do contracto, e todas essas verbas serão liberalmente incluídas no saldo. Quanto as outras verbas e a questão das multas, as allegações não parecerão attendíveis; e para a firme decisão contra muito concorreo a seguinte reflexão: quando mesmo se provasse que ha razões de equidade para o allivio das multas, cumpria notar, não sómente que as decisões da direcção technica serão sempre de summa equidade mas ainda que em diversas épocas, forçada por circumstancias, em que não tivera parte, a directoria outhorgou aos emprezarios concessões que equivalem ao augmento de algumas centenas de contos ao custo da estrada. Não são taes concessões em geral equidades, porqu se houvesse reconhecido lesivo o contracto; menos ainda favores pessoaes; mas tendo-se averiguado que sem certos auxilios Roberts Harvey e C. não podião executar a obra que emprehenderão, e convencida a directoria de que neste caso a companhia e o paiz menos perdião prestando taes auxilios, do que correndo o azar da interrupção dos trabalhos, não hesitou em tomar a responsabilidade do augmento do custo.

Melhoradas pois por essas concessões as condições da empresa, justo era que a companhia não soffresse delongas, cujos prejuizos apenas em uma pequena parte são indemnizados pelas multas.

Entrou a Directoria nestas reflexões para mostra-vos, que procura combinar, como melhor lhe suggere a sua intelligencia e energia com a equidade.

ESTRADA EM CONSTRUÇÃO.

O relatório do engenheiro em chefe (annexo n. 3) contem informações minuciosas sobre este trabalho; mas a Directoria reunirá, como costuma na presente exposição os factos capitaes e de mais alcance.

Tunel grande. — De 7,040 pés, comprimento deste tunel no projecto, força foi eleva-lo a 7,336 pés, porque a montanha que precede a entrada do Sul se mostrava tão instavel, e ameaçava taes esboroamentos que parece indispensavel prolongar pelo corte aberto a abobada do tunel, e cobri-la de terra para amparar os desmoronamentos. De todo esse extenso subterraneo, a parte que não soffrerá até 31 de Dezembro perfuração de galeria é unicamente

Entre os poços n. 1 e n. 2	244 pés.
" " " 2 " 3	80 "

Faltão	324
--------------	-----

Espera-se concluir em poucos dias a perfuração entre o n. 2 e n. 3, restando entre o n. 1 e n. 2 menos de 200 pés, que exigem poucos mezes. Tal é o estado da perfuração da galeria: no restante ha cerca de 2.000 pés de tunel com dimensões completas, e 477 1/2 pés revestidos com abobadas de pedra talhada e cimento.

Desabamento. — O que occorreu em 1859 proximo á entrada do Norte, não fôa até agora separado, porque pareceu mais conveniente deixar acamar e adquirir alguma cohesão o material abatido, para atravez delle abrir-se a nova galeria No contracto de 1961 obrigou-se a companhia a pagar o custo desta nova perfuração, não aos preços do contracto, não pelo que ella custar sendo dirigida por uma administração independente da companhia, mas pelo que valer segundo uma avaliação feita depois de concluido o serviço pelos engenheiros do

governo e da companhia de commum accordo. Este serviço foi recentemente installado.

Tempo de conclusão. — Se tiverdes a paciencia de percorrer os relatorios anteriores conhecereis que os emprevistos e as decepções a respeito do tunel grande ha muito cessarão quasi de todo, que as esperanças da directoria e dos engenheiros se vão realisando: pelo que podeis crêr que a ultimação desta grande obra por meado de 1865 é muito possivel e mesmo provavel, concedendo-se 14 mezes para alargamentos, retoques, revestimentos, e collocação da super-structura.

Via provisoria. — Esta linha destinada como sabeis, a substituir pro tempore a falta do grande tunel, foi concluida e recebeu trilhos; mas infelizmente não se acha ainda em estado que facilite a passagem das locomotivas. Tendo os empregarios trabalhado neste ponto com menos energia no começo do prazo, e dobrado de esforços depois, aconteceu terem sido construidos a maior parte dos atterros na ultima estação secca, e a chuvosa não os achando consolidados, produziu taes depressões e perdas que tornão por emquanto imprudente a passagem dos trens.

Graves são os inconvenientes desta demora: adiantando-se as obras da linha permanente, e retardados os da temporaria, virá esta a funcionar tão pouco tempo, que não poderá talvez indemnisar a companhia do emprego provisorio de capital. De mais, havendo além da Serra muitas leguas de leito em tal estado de adiantamento, que permite começar-se o assentamento da superstructura, e continuar incessantemente neste trabalho, o embaraço que presentemente o estorva é unicamente a falta de linha provisoria. A directoria estuda esta questão e procura entender-se com os empregarios para sem prejuizo de seus trabalhos installar desde já o transporte dos materiaes, por emquanto em vehiculos tirados por animaes, e logo por locomotivas. E' da mais notoria vantagem que terminadas em 1865 as obras do grande tunel, encontrem os primeiros trens que o percorrerem muitas leguas de trilhos além da Serra e na margem do Parahyba, para se ligarem permanentemente á linha actualmente utilisada: não será por falta de cuidado ou de energia da directoria que esse resultado seja obtido.

Construcções além da cordilheira. — A leitura attenta do relatorio do engenheiro em chefe, no que se refere a segunda parte da 2.^a secção, e a 3.^a vos convencerá de que não é difficil a conclusão em menor ou igual prazo ao marcado ao grande tunel, do leito de toda a linha em construcção até a ponte da Boa Vista ou mesmo a União e Industria, 70 milhas ou 17 $\frac{1}{2}$ leguas de trilhos além do actual termo no Rodeio. E a directoria aceitará a proposição do Engenheiro em chefe, se nella convier o empresario da 3.^a secção para começar desde já a construcção nos pontos faceis que não forão atacados com tanto que se encurte um anno no prazo do contracto para a conclusão total: forçoso é comtudo reconhecer que o lançamento das grandes pontes de ferro do Parahyba, as quaes só poderão ser condusidas pelos trilhos deve interromper e retardar alguns mezes o assentamento delles, que não poderá seguir continuamente: pelo que a directoria cautelosamente se abstem de articular promessas positivas, e cita o grande adiantamento das obras além da serra principalmente em justificação do pesar com que vê por concluir a via provisoria, indispensavel ao transporte da superstructura.

Para a ponte sobre o Pirahy na barra, e as grandes pontes sobre o Parahyba propôz o engenheiro em chefe arcos de ferro formados de trilhos Barlow dos substituidos na 1.^a secção, acreditando realisar com este methodo alguma economia. A directoria receia que a pequena redução de custo resultante do

emprego de trilhos usados seja compensada pelo augmento da mão d'obra, e que talvez pouco se ganhará em tempo; entretanto, desejando esclarecer completamente a questão, e sendo necessaria uma resolução prompta para a primeira das pontes, adoptou para essa o conselho, e pediu da Europa propostas para a construcção das outras do mesmo systema e material inteiramente novo, o que servirá de comparação: a ponte sobre o Pirahy já foi annunciada em hasta publica.

Quarta secção, e continuação da terceira. — Estes desenvolvimentos da estrada de ferro são questões que se prendem ao problema das novas emissões, tratado na primeira parte deste relatorio.

Taes são as occorrencias que pareceu necessario communicar-vos.

Rio de Janeiro, 1.º de Fevereiro de 1864.

C. B. Ottoni, presidente.


D. J. Campos Porto, vice-presidente.

Dr. A. P. Leitão, secretario.

A. Martins Lage.

J. M. Baptista de Leão.

D. T. de Azevedo Paiva.



Balanço da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II em 31 de dezembro de 1863

ACTIVO				PASSIVO			
ACCIONISTAS: Por 60.000 acções emitidas.....	12.000.000\$000			CAPITAL: Representado por 60.000 acções.....	12.000.000\$000		
Por entradas realizadas.....	8.995.280\$000	3.004.720\$000		Realizado pelo empréstimo de Londres.....	12.666.666\$666	24.666.666\$666	
MAUÁ MAC GREGOR & COMP.: Pelos fundos existentes neste Banco	878.829\$500			EMPRESTIMO DE LONDRES: £ 1,526,500.....	13.568.889\$110		
Por 6 apolices depositadas.....	6.000\$000	884.829\$500		Valor real levado á capital.....	12.666.666\$666	902.222\$444	
GOVERNO PROVINCIAL: Saldo do semestre passado.....	166.585\$137			DIFFERENÇA DE CAMBIOS.....			111.340\$923
Importancia recebida nesle semestre.....	50.000\$000			PREMIOS DE ACÇÕES.....			2.507\$000
Pela garantia de juros de 2% do capital das acções.....	116.585\$137			1.º DIVIDENDO: Reslo a pagar.....		638\$400	
Por diversos transportes nos Irens da Companhia.....	82.483\$531	201.172\$512		2.º Dito Idem.....		287\$500	
GOVERNO IMPERIAL: Por garantia de juros por pagar no semestre	683.900\$624			3.º Dito Idem.....		272\$850	
proximo passado.....	153.681\$185			4.º Dito Idem.....		381\$900	
Garanlia de juros neste semestre.....	5.021\$4.9			5.º Dito Idem.....		296\$100	
	652.501\$696			6.º Dito Idem.....		453\$280	
Deduzindo o rendimento liquido dito.....	1.187.729\$135	1.054.088\$805		8.º Dito Idem.....		50\$150	
Por diversos transportes nos Irens da Companhia.....	118.640\$330	1.066.074\$979		9.º Dito Idem.....		1.324\$050	
EMPRESTIMO Á PROVINCIA: Alé o semestre passado.....	461.395\$597			10.º Dito Idem.....		436\$800	
Deduzindo neste semestre.....	4013.87\$381			11.º Dito Idem.....		414\$050	
Juros vencidos idem.....	60.008\$216	62.572\$599		12.º Dito Idem.....		582\$500	
	2.564\$383			13.º Dito Idem.....		1.697\$300	
ROBERTS HARVEY E Comp.....		545.516\$284		14.º Dito Idem.....		509\$600	
CARNEIRO LEÃO & HUMBIRD.....		20.00 \$000		15.º Dito Idem.....		1.670\$350	
L. HOLLINGSWORTH.....		17.341\$452		16.º Dito Idem.....		3.007\$550	
FAIRBAIRN E COMP. £ 10.401,18,7.....		91.773\$552		17.º Dito A' pagar em Janeiro proximo.....		288.583\$840	
ANTONIO TAVARES GUERRA FILHO.....		4.030\$490		FUNDO DE RESERVA: Empregado em 1.010 acções.....	145.376\$050		
FRETES A COBRAR.....		1.369\$250		Por empregar.....	147.858\$457	293.234\$507	
LETRAS A RECEBER.....		746\$67		VALORES DEPOSITADOS.....		44.332\$333	
CAIXA.....		10.469\$187		VENDAS EM LEILÃO.....		99\$820	
EMPRESARIOS DO RAMAL.....		584\$860		PAGAMENTOS EM SUSPENSO.....		6.454\$993	
ACÇÕES DA COMPANHIA: Por 1010 que representão lundo de reserva		145.376\$050		LETRAS A PAGAR.....		236\$000	
PROPRIOS DA COMPANHIA.....		1.569.370\$801		A. ELLISON JUNIOR.....		14.089\$875	
CUSTO DA ESTRADA: a saber:				W. A. KLARK £ 296,9 4 1/2.....		2.603\$005	
1.ª Secção: Saldo do semestre passado.....	5.379.411\$743			MAUÁ, MAC GREGOR & COMP DE LONDRES £ 566,13,3.....		4.172\$764	
2.ª secção: Idem idem.....	9.235.818\$733			KNOWLES & FOSTER £ 2915 15 5.....		253.919\$95	
Deduzindo parte do custo da estação do Rodeio, incluída				CH. PECHER & FILS Fr. 8.360 32.....		3.058\$782	
nesla verba.....	31.044\$000			CREDO ES DIVERSOS.....		33.222\$422	
Serviço dos empreiteiros R. Harvey & Comp.....	9.204.774\$733			CAUÇÃO DOS EMPREITEIROS: Alé o semestre passado.....	1.204.621\$791		
Idem idem Carneiro Leão & Humbird.....	120.264\$136			Deduzindo o pagamento dos juros do semestre passado.....	10.564\$509		
Idem Idem J. Humbird.....	232.516\$880			Idem a caução derivada do serviço feito na 6.ª divisão da 2.ª			
Dbras extraordinarias; material etc.....	260.980\$700	9.923.376\$707		Secção entregue a R. Harvey e Comp.....	43.274\$186		
3.ª Secção: Saldo do semestre passado.....	387.492\$200			Idem a restituição a Angelo Thomaz do Amaral do excesso de	19.007\$765	72.746\$460	
Serviço do empreiteiro A. Thomaz do Amaral.....	308.575\$100					1.131.876\$331	
Idem idem J. P. Darrigue Faro.....	78.507\$722			Caução dos empreiteiros R. Harvey e Comp. da 2.ª secção.....	10.649\$400		
Idem idem P. A. de Souza Coutinho.....	63.211\$399			Idem idem C. Leão e Humbird dito.....	23.252\$688		
Dbras extraordinarias, material, etc.....	113.703\$110	951.489\$531	16.254.277\$981	Idem idem idem da linha provisoria.....	22.700\$000		
LINHA PROVISORIA: No semestre passado.....	108.800\$000			Idem idem Jacob Humbird da 2.ª secção.....	26.098\$070		
Neste semestre.....	113.570\$000			Idem idem A. Thomaz do Amaral da 3.ª dita.....	59.375\$020		
Deduzindo as multas impostas aos empreiteiros.....	222.370\$000	202.370\$000		Idem idem J. Pereira Darrigue Faro dita.....	14.737\$863		
	20.000\$000			Idem idem P. A. de Souza Coutinho dita.....	6.992\$290		
RAMAL DOS MACACOS.....		56.878\$169		Idem idem Gouy Stephen, da ponte de S. Pedro.....	1.540\$000		
TREM RODANTE.....		806.502\$651		Idem idem J. P. de Azevedo Casiro das cercas.....	383\$400		
MATERIAL ENCOMMENDADO.....		519.260\$083		Juros a pagar, desle semestre.....	22.341\$564	1.319.946\$626	
OFFICINAS.....		200.518\$597		JUROS DO EMPRESTIMO: No semestre passado.....	308.353\$000		
DEPOSITO.....		146.949\$962		Nesle semestre.....	308.353\$000	616.706\$000	
COKE.....		48.352\$645		AMORTIZAÇÃO: No semestre passado.....	131.336\$497		
CARVÃO.....		17.910\$381		Nesle semestre.....	138.624\$168	269.960\$165	
INSTRUMENTOS DE EXPLORAÇÃO.....		6.842\$761		GANHOS E PERDAS: Saldo por dividir.....		148\$800	
UTENSILIOS.....		17.132\$032					
MOBILIA.....		14.384\$040					
MACHINAS «EDMONSON».....		6.351\$954					
CAVALGADURAS.....		5.765\$000					
ARMAZEM DE SAPOEMBA.....		21.000\$000					
ESTACAO DA CORTE.....	365.619\$550						
DO ENGENHO NOVO.....	10.834\$000						
DE CASCADURA.....	10.939\$000						
DE MAXAMBOMBA.....	10.834\$000						
DE QUEIMADOS.....	11.058\$964						
DE BELÉM.....	50.524\$000						
DE MACACOS.....	4.125\$366						
DA BIFURCAÇÃO.....	3.041\$660						
DO RODEIO.....	32.151\$580						
DOS MENDES, em construcção.....	7.000\$000						
IMPERIAL.....	28.624\$934	536.908\$394					
DE S. FRANCISCO XAVIER.....	1.955\$040						
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: Alé o semestre passado.....	371.561\$840						
Por 51/64 das despesas deste semestre.....	26.317\$939	377.879\$779					
EXPLORAÇÕES E ESTUDOS: Alé o semestre passado.....	711.039\$474						
Gratificação ao engenheiro em chefe.....	9.000\$000						
Ordenados e comedorias dos engenheiros, férias de trabalhado-	49.491\$960	58.491\$960	769.531\$434				
res, sustento de animaes, etc., etc.....							
DESPESAS DO EMPRESTIMO.....			902.222\$444				
			28.616.989\$490				28.616.989\$490

S. E. & O.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1863

José Torquato de Faria, guarda-livros, chefe da contabilidade

APPENSO N. I.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE GANHOS E PERDAS NO SEMESTRE DE JULHO A DEZEMBRO DE 1863.

DEBITO		CREDITO	
<i>Custrio da estrada; a saber:</i>		<i>Saldo do semestre passado.....</i>	42\$279
Trafego e estações.....	137:23\$834	<i>Rendimento da estrada; a saber:</i>	
Reparos e conservação.....	148:974\$916	Passagens.....	207:931\$399
Administração do trafego.....	23:227\$840	Frete.....	350:823\$207
Officinas.....	95:223\$443	Armazenagem.....	196\$040
Cenoustivel.....	41:520\$710	Mutas.....	317\$220
		Telegraphos.....	1"193\$903
	446:184\$743	<i>Rendimento do ramal, a saber:</i>	560:461\$769
Deduzindo as despesas de construcção da estação de Bifurcação, e montagem de locomotivas chegadas ultimamente, por serem despesas de capital.....	3:850\$39	Rendimento liquido até 31 de agosto proximo passado.....	5:620\$052
Administração central: Por 13/64 das despesas.....		Idem até 31 do corrente.....	2:775\$857
Reclamações.....		<i>Renda extraordinaria.....</i>	8:369\$909
Juros: Saldo a debito desta conta.....		<i>Renda de predios e terrenos: Liquida.....</i>	20:000\$000
Empréstimo à Provincia: Pela deducção de juros vencidos no semestre passado, a que o governo provincial se não considera obrigado.....		Indemnisações.....	4:343\$945
		Multas de acções.....	245\$484
Fundo de reserva; a saber:		<i>Conta de garantia; a saber:</i>	755\$000
Pela quota correspondente 1 10 % ao anno do capital.....	12:333\$333	Pela garantia do governo provincial neste semestre de 2% do capital realizado por acções.....	82:483\$531
Pelas multas cobradas.....	317\$220	Idem do governo imperial, de 5% do capital realizado pelas acções.....	206:208\$830
Pelo rendimento liquido do Ramal até 31 de agosto proximo passado.....	5:620\$052	Idem idem de 7% do dito, realizado pelo emprestimo, menos os juros de 2 mezes correspondentes ao capital de réis 56:878\$169 empregado no Ramal sem garantia até agosto proximo passado....	446:300\$866
Decimo setimo dividendo:		Juros dos mezes de julho e agosto, do capital empregado no Ramal, deduzidos da renda do mesmo Ramal até 31 de agosto proximo passado.....	676\$303
Pelo correspondente a 50.528 acções que realizarão a 10ª entrada, a 4\$810.....	286:329\$680		735:669\$529
Idem a 472 ditas que a não realizarão até 31 do corrente, a 4\$870.....	2:256\$160		1.329:914\$915
Juros do emprestimo: Pelos correspondente a 4 1/2 % ao anno do capital nominal de £ 1.526,500 e 1% de commissão de pagamento dos mesmos, £ 34.689,14,3 a 27 d.			
Amortização: Pelos fundos destinados a amortizar o emprestimo.....			
Governo Imperial: Pelo rendimento liquido neste semestre.....			
Saldo por dividir.....			
	1.329:914\$915		

S. E. & O.

Rio de Janeiro, 31 de Junho de 1863.

José Torquato de Faria, guarda-livros.




APPENSO N. 2



ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II

RELATORIO DO DELEGADO DA DIRECTORIA

CONTENDO A ESTATISTICA E AS OCCURENCIAS
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRAFEGO NO SEMESTRE DECORRIDO DO
1.º DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 1863



Srs. Directores.

Como vos disse em meu ultimo relatorio que vos foi apresentado em sessão de 22 de janeiro de 1863, a escassez de tempo não permite colher de todos os chefes de serviços os dados indispensaveis para a organização de um trabalho completo que deve ser offerecido ao vosso exame e apreciação; porém sendo a praxe seguida apresentar o delegado o relatorio da parte da linha entregue ao trafego, antes de findo o corrente mez, passo a expôr-vos o que se refere ao semestre findo em 31 de setembro ultimo.

Em 12 de junho p. p., dignarão-se SS. MM. II. inaugurar a 2ª secção desta estrada, a qual foi a 13 do mesmo mez franqueada ao publico, desde a bifurcação até o Rodeio, e com prazer vos annuncio que até hoje ainda não tivemos alli interrupção no serviço, apesar de algumas quedas das partes mais fracas dos aterros novos que só depois de maior espaço de tempo poderão estar perfeitamente solidos, mas que com a vigilancia e medidas de precaução tomadas não inspirão receios á segurança do serviço publico e da companhia.

Desde que foi esta parte da linha entregue ao trafego, tem-se prestado a mais séria attenção á vigilancia dos tuneis, dos aterros, dos córtes, na consolidação dos taludes, nos melhoramentos das vallas de esgoto, etc.

Além do pessoal ordinario da conservação, e vigilancia, o dos guardas para os tuneis mais importantes, creou-se uma turma especial para exercer a mais severa inspecção nestes.

No relatorio da inspectoría achareis detalhadamente mencionados todos os trabalhos feitos nesta parte da linha, os quaes em resumo são os seguintes:

Em vallas fizeram-se 11,283 m. cubicos — e 303 m. correntes.

Em Escavação fizeram-se 573 m. cubicos.

Aterros de terra fizeram-se 5,482 m. cubicos.

” Ditos de pedra fizeram-se 5,482 m. cubicos.

” Plantações de grammas 13,481 m. quadrados.

As despesas de conservação propriamente dita nesta parte da linha importou em Rs. 7:344\$083 desde junho a 31 do p. p., e as de construcção feitas pela administração da companhia em Rs. 14:018\$311 que se achão divididamente escripturadas.

Na 1ª secção continuarão os trabalhos de alteamento na via ferrea nos pontos mais importantes sobretudo entre Caramujos e Belém.

Ao lado da ponte n. 10 em Nazareth foi ella elevada em grande extensão, encurtando-se deste modo a rampa que alli havia, o que facilitou o trafego consideravelmente com especialidade quanto aos trens de carga que anteriormente erão muitas vezes obrigados a alli parar.

Continua-se ainda com estes trabalhos desde a ponte de S. Pedro para o lado de Belém; é este um trabalho que só póde ser feito lentamente, e presumo que só depois do corrente semestre estará concluido. Faz-se todo o possível para acabal-o antes das chuvas de 1865.

Em 31 de dezembro p. p., a cubação deste aterro montava a 20,048 m. cubico.

O serviço de lastro no presente semestre foi mais consideravel do que no precedente. Houverão 259 trens neste serviço em lugar dos 141.

Dos 259 trens, 115 empregarão-se na serra, e 145 na 1ª secção como ve-reis da seguinte demonstracção:

TRANSPORTARÃO-SE

	1ª Secção	Serra	Total
Wagons de lastro de arcia	582	0	582
Idem de pedra	0	56 (1)	56
Idem de terra	2,835	2,155	4,990
Idem de pedras brutas para revestirem os taludes	91	931	1,022
Idem de pedra para construcção	258	0	258
Idem de arcia para argamassa	20	0	20
Idem de madeira para cercas	120	122	242
Idem de trilhos velhos e novos	38	6	44
Idem de travessas	168	4	172
Idem de materiaes diversos	237	50	287
	<u>4,349</u>	<u>3,324</u>	<u>7,673</u>

A innovação dos trilhos deteriorados de Barlow e de outros systemas continúa de maneira a satisfazer as condições de economia, e segurança na circulação.

O numero de trilhos substituidos não comprehendidas as transformações das curvas foi o seguinte.

De Barlow 379

De Brunel 62

De Vignolle 29

Cujo total representa um desenvolvimento de metros de via de 1453 m, 70.

Proseguiu-se na transformação das curvas; concluiu-se a da Piedade (em Queimados); e encetarão-se outras entre Machambomba e Belém; concluidas as quaes se passará a effectuar o mesmo trabalho entre Sapopemba e Machambomba.

Continúa a mercecer toda a attenção o serviço das cercas, ainda não estão completamente em estado conveniente, porém a maior parte da linha hoje possui cercas vivas e muito desenvolvidas; grande parte novamente plantada e com methodo; e melhor estarião se da parte de alguns dos visinhos da linha houvesse mais cuidado com o gado que tem a pastar nas suas proximidades, e não houvesse quem por malvadez as damnfique.

A despesa com este serviço na 1ª secção durante o semestre montou a 12:506\$127.

Contractou-se a plantação de cercas mortas na 2ª secção a razão de 1\$800, por braça corrente; este trabalho vai sendo feito convenientemente; tem-se gasto até 31 de dezembro 4:419\$000 que forão lançados dividamente a aquella parte da linha.

(1) E outra parte da 2.ª secção.

As pontes de alvenaria e as de madeira, e bem assim os boeiros, tem sido conservados em bom estado, e soffrerão as indispensaveis reparações a evitar maiores deteriorações, reservando-se para mais tarde as reparações mais importantes.

Foi collocado pelos nossos trabalhadores da linha a superstructura de ferro da ponte n. 10 em Nazareth, obra que nada deixa a desejar.

As alvenarias da ponte nova de Caramujos achão-se terminadas, á excepção do capeamento de cantaria.

Já tem collocada grande parte da superstructura que tambem é de ferro do systema de grades como o é a precedente. Este trabalho está bastante adiantado, e sendo executado pelo nosso pessoal.

Ficou concluida em 12 de novembro p. p., a ponte provisoria de madeira no rio de S. Pedro feita por empreitada tendo a mão d'obra custado 7:770\$ e os materiaes nella empregados em 5:750\$033.

Esta ponte tem de servir emquanto se construe a permanente, e para a qual já existe a superstructura, e contracto feito para as fundações de alvenaria.

As pontes 1, 2, 3, 7 e 15 segundo informa o inspector geral do trafego devem entrar breve em reparações, não por falta de segurança mas sim por que algumas dellas são as vezes cobertas pelas agoas por falta de altura, e aconselha tambem a supressão das de ns. 19, 24 A, e 25 A; e do boeiro existente entre os postes telegraphicos ns. 494 e 495.

Concluiu-se e deu-se começo a construcção de 10 casas para guardas, e para as turmas de trabalhadores importando em 2:752\$977 — Tem produzido excellentes resultados o morarem os trabalhadores dentro dos limites da linha, pela grande vantagem de serem alli encontrados quando delles se precisa lançar mão para qualquer trabalho nocturno e inexperado como por mais de uma vez tem acontecido.

As principaes despesas feitas durante o semestre com a linha forão as que se seguem.

Conservação ordinaria e varias reparações	56:286\$507
Grandes reparações e modificações comprehendendo	
transformação de curvas	133:273\$218
	<hr/>
	189:559\$725
	<hr/>

SERVIÇO DE TRAFEGO

Montarão a 101:504\$447 as despesas feitas nas officinas para diversos serviços, e dividem-se ellas do seguinte modo.

Material rodante	94:804\$572
Construcções	870\$491
Obras para conservação da linha	5:641\$145
Idem para as estações	188\$239
	<hr/>
	101:504\$447
	<hr/>

O 1.º destes algarismos compõem-se do seguinte,

Renovação de locomotivas		9:710\$512
Reconstrução de Wagons	8:320\$770	
Collocação de freios	4:187\$010	
Substituição de rodas e molas	6:103\$538	
		<hr/> 18:611\$318

Diversas reparações		66:482\$742
---------------------------	--	-------------

		<hr/> 94:804\$572
--	--	-------------------

Compunha-se em 31 do proximo passado o trem

rodante, do carro Imperial	1
Carros de viajantes 1ª classe	14
2ª "	19
3ª "	13

incluidos os americanos.

—
47

Carros do correio	3
" de freio, e bagagens	10

destes forão alguns transformados de forma a servirem para as bagagens.

" de animaes	14
" de mercadorias fechados	116
" " abertos	13
" de transportar madeira e trilho	20
" para lastro, e aterro	38
" para conduzir polvora	1
" wagons fora do serviço e por transformar	8

Total — 251

Além da conservação ordinaria dos wagons, fizerão-se mais os seguintes trabalhos.

Reparação completa de

1 wagon de 1ª classe

1 " de 2ª

1 " de 3ª

3 " de freio,

8 " de mercadorias.

3 " a pivot.

2 " de lastro.

—
19

Construção de um trolly de manivella.

Transformação de 2 wagons para bois em wagons para conduzir animaes.

Idem de 2 wagons de 2ª classe em wagons mixtos de 2ª e correio.

Idem de 3 wagons de freio em wagons da mesma natureza servindo tambem para bagagem.

Montarão-se 12 carros americanos para aterros.

Collocão-se 36 freios em diversos wagons.

Idem 122 molduras de rodas em diversos wagons.

Idem 21 caixas novas de graixa.

Idem 192 correntes de segurança em wagons.

Idem 3 apitos de ar comprimido em wagons de bagagem para fazer signaes de parar.

Pintarão-se 3 wagons de 1ª classe.

2 " de 2ª

2 " de 3ª

13 " de mercadorias.

3 " carregar madeiras.

8 " freio ou bagagem.

Existem em serviço 17 locomotivas e em reparação uma á "Industria" ao todo 18.

As 17 que se achão em serviço e em bom estado precisando apenas algumas dellas de novas molduras nas rodas são as seguintes:

	De viajantes. — Princeza imperial	}	3
	Imperador		
	Imperatriz		
Inglezas.	Mixtas. — Progreso, Brasil, Parahyba, Vassouras.		4
	De Mercadorias. — Paulista, Mineira, Fluminense e Constituição.		4
Americanas.	De viajantes. — Pirahy, Pedro II e S. Francisco.		3
	De Mercadorias. — Parahyba, Mantiqueira, e Valença.		3
			—
			17
			—

Estas seis ultimas forão experimentadas com a bomba de pressão antes de entrar em serviço; as outras já o forão de 1860 para cá em épocas diversas.

As locomotivas S. Francisco, Mantiqueira e Valença, forão montadas neste semestre, sendo o custo destas obras 944\$029 rs., levado ao valor das mesmas locomotivas.

As locomotivas inglezas Progreso, Parahyba, Mineira e Constituição; soffrerão grandes reparações.

A primeira destas recebeu 2 novos cylindros. Collocarão-se novos abrigos nas locomotivas Princeza Imperial, Industria, Brasil e Parahyba. Collocarão-se 104 tubos novos nas machinas inglezas, nas americanas nenhum por não precisarem.

As obras em execução nesta parte do material são:

Grande reparação na machina ingleza Industria.

Collocação de novo abrigo na Imperatriz.

Pinturas na Industria e na Parahyba.

OFFICINAS

As machinas e ferramentas alli existentes achão-se em bom estado.

O armazem em boa ordem.

Os registros de contabilidade e estatística escripturados em dia.
O consumo de combustivel no presente semestre foi o seguinte:

	t.	qq.	arr.	lb.	
Coke	1,280	3	1		Rs. 36:682\$286
Carvão	246	12	0	16	3:320\$610
Idem patent	96	2	3	7	3:338\$575
					<hr/> 43:251\$471

Que dá uma media por libra de Rs. 11 89/100.

O deposito acha-se bem abastecido de combustivel; era sua existencia em 31 de Dezembro p. p., a seguinte;

Coke incluindo moinha	1,798	1,581	48:352\$645
Carvão de pedra moinha	860	52	16:266\$736
Idem em tijollos (patent.)	97	1,305	1:643\$645
			<hr/> 66:263\$026

Cuja cifra figura no balanço.

ESTAÇÕES.

Continua-se a exercer a mais severa fiscalisação no serviço geral das estações.

Forão advertidos alguns empregados, e outros demittidos por assim convir ao serviço da companhia.

A substituição dos demittidos foi feita com pessoal já existente e com redução de vencimentos e substituindo-se os fieis por conferentes.

Os edificios e dependencias das estações por sua defeituosa construcção primitiva tem continuado a suffer reparações repetidas. As que se tem feito offerecem as necessarias condições de solidez.

Na parada de S. Christovão está se construindo uma plataforma de alvenaria para facilitar o embarque e desembarque dos viajantes, o que até hoje era feito com grande incommodo para os mesmos.

Parece-me conveniente que á proporção que as plataformas actuaes precisem de grandes reparações sejam transformadas para o systema das que existem no Rodeio, dispensando-se as cobertas, as quaes de ordinario só são adoptadas nas plataformas de descargas de mercadorias. Concluiu-se uma nova estação e suas dependencias na bifurcação do ramal dos Macacos, custou esta obra Rs. 3:041\$960 que se acha dividamente lançada a conta daquela estação.

O pessoal inferior das estações compunha-se em 31 de dezembro p. p., de 90 pessoas, tendo sido no semestre findo em 30 de junho 92.

Tendo-se augmentado o numero de estações, e o trafego de mercadorias era muito natural haver augmento no pessoal, deu-se porém o contrario o que é bastante lisongeiro.

SERVIÇO DOS TRENS.

Percorrerão a linha durante o semestre 1,721 trens, sendo

De viajantes em serviço ordinario	1,267
Extraordinario	12—1,279
Idem de mercadorias	183
Idem de lastro	259

1,721 isto é

914 mais do que no semestre anterior ou 54 % mais.

O numero de wagons rebocados foi de 31,533, a saber:

De viajantes	22,888
De mercadorias	6,404
De lastro	2,241
	<hr/>
	31,533

Os totaes geraes dos transportes effectuados são os seguintes:

Viajantes de 1ª classe.....	33,444
2ª	49,495
3ª ”	80,503
	<hr/>
	163,442
No 2º semestre de 1862	149,504
	<hr/>

Differença de 14,933 mais no corrente semestre, de 22,028 mais do que no semestre passado.

O augmento maior tem-se dado na 3ª classe para a qual tem passado grande parte dos viajantes de 1ª e 2ª; é pois indispensavel manter a disposição do art. 10 da tarifa; para evitar o desfalque que se dá na renda com a sua abolição.

A massa de mercadorias taxadas por peso

elevou-se a	1,759;784 arrb. e.29 lb.
Por medida cubica	158:390 palmos cubicos.
Por medida linear	98.995 ” ”

Tendo conhecimento de que em trens da companhia viajavão passageiros sem bilhetes, tenho feito exercer a mais severa fiscalisação neste serviço, e posto em pratica medidas que com quanto contra ellas reclamem algumas pessoas do publico são com tudo indispensaveis de manterem-se. Ellas vos forão propostas e com a vossa approvação as tenho feito executar.

Peço a vossa attenção para o relatorio que me foi apresentado pelo inspector geral do trafego, com a leitura do qual, e das peças que o acompanhão conhecereis o grande desenvolvimento que tem tido tanto o serviço dos trens como o de todo o trafego; o que bem apreciado fará conhecer donde provem o augmento natural de muitas verbas de despeza no custeio desta estrada.

SERVIÇO DO TELEGRAPHO.

Durante os 3 ultimos annos transmittirão-se as seguintes communicações.

		<i>Communicações</i>	<i>Palavras</i>	<i>Signaes</i>
1861....	{ 1º semestre.....	14.889	92.851	43.200
	{ 2º "	18.618	101.236	54.600
1862....	{ 1º "	18.508	100.228	61.280
	{ 2º "	14.980	87.445	58.900
1863....	{ 1º "	28.396	129.262	60.480
	{ 2º "	40.851	163.960	59.180

Vê-se que o numero de communicações augmentou consideravelmente no anno de 1863, e sobre tudo no 2º semestre em que excedeu ao 1º 12.455 communicações.

O serviço do telegrapho foi posto a disposição do publico em 1.º de abril proximo passado e produziu até 20 de junho 510\$150 por 117 telegrammas.

Durante o 2º semestre produziu a renda de 1:254\$500 por 432 telegrammas que corresponde a 2.901 6/10 por telegramma.

Os 432 telegrammas pagos constão de 10,724 palavras. Houverão durante o semestre 26 interrupções tendo tido lugar na Serra 19,7 no resto da linha.

Foi organizado um regulamento interno para este serviço, o qual se acha em execução.

CONTADORIA E INSPECTORIA.

Continuão sobre a direcção dos mesmos chefes, os seus trabalhos são feitos com toda a regularidade.

ESTATISTICA DO TRAFEGO.

Os appensos A. B. C., mostram os dois primeiros, tanto o movimento como o rendimento de viajantes e mercadorias em ambas as direcções.

O transporte de mercadorias taxadas por pezo foi superior ao semestre passado (1º de 1863). em 478.828 arb.

O numero de viajantes excedeu tambem 22,028.

O appenso C. balancete da receita e despesa do trafego mostra um saldo a favor da receita de 118:128\$015 — devido a ter esta excedido a do semestre anterior 151:301\$996.

Foi pois a receita de rs. 560:461\$769, e a despesa — rs. 442:333\$754.

A despesa augmentou 69:970\$816 devido parte deste augmento aos seguintes gastos extraordinarios.

Augmento com o pessoal da linha desde a bifurcação até

o Rodeio	7:344\$083
Pessoal da estação do Rodeio	6:763\$570
Despesas com a fundação da ponte de Caramujos	12:944\$548
Idem com a empreitada da ponte provisoria do rio de S. Pedro	7:700\$000
Materiaes para a mesma	5:780\$033

Cujas parcellas reunidas montão a rs. 40:532\$234, devendo-se accrescentar ainda os trabalhos feitos em grande escala com a reparação do trem rodante e que se acha explicada na parte que se refere ao serviço da tracção.

RAMAL DOS MACACOS.

Findou em 31 de Agosto o primitivo contracto entre a companhia e os empregarios para o serviço de viajantes e mercadorias pelo Ramal, e foi reformado em 1º de setembro dito sobre outras bases e que constão do respectivo contracto:

De 1º de Julho a 31 de Agosto foi a renda bruta de Rs.	19:280\$706
Da qual se deduziu;	
Quota para os empregarios	9:640\$353
Juros na razão de 7 % ao anno do capital alli empregado sem garantia do governo	676\$302
Custeio nos 2 mezes	3:343\$999
	13:660\$654
Saldo que passa para o fundo de reserva da companhia	5:620\$052
A renda liquida para a companhia a encontrar na garantia do governo desde 1º de Setembro a 31 de Dezembro findo foi de Rs.	2:367\$857

O total do movimento de viajantes em ambas as direcções foi de 20,023 viajantes sendo:

De 1ª classe	2,525.
De 2ª "	7,230.
De 3ª "	10,268.

Estes algarismos estão já incluídos na estatística geral, e bem assim o do movimento de mercadorias que foi o seguinte:

As taxadas por pezo 1,019,415 arrobas.

Idem por palmos cubicos 26,188.

Idem palmos lineares 8,745.

ACCIDENTES.

Derão-se infelizmente durante o semestre trez accidentes sendo o 1º a 7 de Setembro p. p., em um individuo que imprudentemente tentou atravessar a linha na passagem da cancella existente no largo da Providencia de que lhe resultou mui ligeiras contusões.

O 2º na estação de S. Christovão no dia 19 do mesmo mez com o trem de cargas; matou instantaneamente uma mulher de nome Clemencia Maria da Conceição, que achando-se debaixo da coberta dos passageiros precipitou-se inesperadamente sobre os trilhos em frente da maquina de modo que tanto ao guarda da Estação como aos empregados do trem lhes foi impossivel impedir-lhe a morte. A vista das conversações que ella minutos antes tivera com uma outra pessoa do publico que alli tambem se achava, pode-se considerar-se este facto como um verdadeiro suicidio.

O 3º teve lugar no dia 11 de dezembro p. p. na serra ao passar do trem n. 1 pelo Rasgão. O Guarda freios de nome José Francisco no acto de descer para entregar um officio a um apontador da linha, perdeu o equilibrio e deixou-se cahir sobre os trilhos de que lhe resultou ficar uma perna inteiramente decepada. Prestarão-se-lhe todos os soccorros necessarios. Mandei-o conduzir em trem especial para a Côrte, e recolhel-o ao Hospital da Misericordia, e sei por tel-o visitado que se acha quasi curado.

Sentindo ter de levar ao vosso conhecimento estas occurrencias, não posso deixar de dar graças a Divina Providencia de termos sido preservados de graves accidentes que em uma linha de um tão desenvolvido trafego, se poderia dar a não haver as medidas de precaução e segurança que estão estabelecidas no nosso serviço.

Concluo agradecendo-vos a vossa cooperação a mim prestada para o desempenho do encargo que me conferistes, e espero continual-a a merecer no corrente semestre em que me haveis reiterado o vosso voto de confiança.

Sala das sessões da Directoria da Estrada de Ferro de D. Pedro 2º em 21 de janeiro 1864.

Joaquim Marques Baptista de Leão.

Director Delegado.

B

Recapitulação do movimento e rendimento das passagens e fretes no 2.º semestre de 1863.

DESIGNAÇÃO	VIAJANTES.		BAGAGENS.		ANIMAES E CARROS.		MERCADORIAS.																										MULTAS.	ARMAZE- NAGENS	TELE- GRAPHO.	TOTAL GERAL DOS PRODUCTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Numero.	Producto.	Peso.		Producto.	Numero.	Producto.	IMPORTADAS.										EXPORTADAS.										TOTAL DO TRAFEGO					Producto.	Producto.	Producto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Sal.					Alimenticios.		Diversos.		Total.		Palmas cubicos.	Palmas lineares.	Producto.	Café.		Alimenticios.		Diversos.		Total.		Palmas cubicos.	Palmas lineares.	Producto.	Peso.		MEDIDA.		Producto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Arr.	Lib.				Arr.	Lib.	Arr.	Lib.	Arr.	Lib.				Arr.	Lib.	Arr.	Lib.	Arr.	Lib.	Arr.	Lib.				Arr.	Lib.	Arr.	Lib.						Arr.	Lib.	Palmas cubicos.	Palmas lineares.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Côrte	71.034	100.496\$863	14.891	8	9.694\$910	940	3.668\$340	117.963	4	281.287	25	265.434	24	664.685	21	109.248	80.966	120.786\$020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1863.

O Contador, Antonio José Trench.

RENDIMENTO E CUSTEIO DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II NO 2º SEMESTRE DE 1863.

RENDIMENTO.							CUSTEIO.			
Mezes.	Passagens.	Frete.	Arma- zenagem.	Multas.	Tele- grapho.	Totalidade.	Mezes.	Detalhe.	Importancia de cada verba.	Totalidade.
Julho.....	33:047\$422	47:181\$554	4\$840	65\$000	188\$376	80:487\$192	Julho.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	25:564\$902 27:309\$548 4:878\$102 17:847\$428 6:330\$807	81:930\$787
Agosto.....	37:603\$292	56:382\$814	33\$950	12\$220	148\$728	94:181\$004	Agosto.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	26:623\$509 20:608\$330 4:142\$958 15:373\$380 6:990\$025	
Setembro.....	34:349\$344	77:561\$861	26\$750	75\$000	190\$334	112:203\$289	Setembro.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	20:912\$110 27:561\$626 5:182\$042 14:383\$510 7:288\$577	
Outubro.....	32:711\$772	70:931\$588	41\$700	75\$000	167\$400	103:927\$460	Outubro.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	20:681\$125 20:111\$422 2:815\$369 14:296\$452 7:232\$912	
Novembro.....	33:328\$479	56:074\$430	15\$440	16\$000	202\$022	89:636\$371	Novembro.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	20:453\$735 26:092\$629 2:827\$370 18:873\$277 7:304\$570	
Dezembro.....	36:891\$090	42:690\$960	73\$360	74\$000	297\$043	80:026\$453	Dezembro.....	Trafego e estações. Reparos e conservação. Administração do trafego. Officinas. Combustivel.	23:002\$453 27:291\$361 3:381\$999 14:449\$396 6:373\$819	74:499\$028
	207:931\$399	350:823\$207	196\$040	317\$220	1:193\$903	560:461\$769				446:184\$743

RECAPITULAÇÃO.

<i>Rendimento.</i>	
Passagens.	207:931\$399
Frete.	350:823\$207
Armazenagem.	196\$040
Multas.	317\$220
Telegrapho.	1:193\$903

560:461\$769

<i>Custeio.</i>	
Trafego e estações.	137:237\$834
Reparos e conservação.	148:974\$916
Administração do trafego.	23:227\$810
Officinas.	95:223\$443
Combustivel.	41:520\$710
	446:184\$743

Deduzindo as despesas de constru-
ção da estação da Bifurca-
ção, e montagem das ultimas
locomotivas chegadas, por se-
rem despesas de capital. . .

3:850\$989

442:333\$754

APPENSO N. 3

RELATORIO DO ENGENHEIRO EM CHEFE

Macacos, 15 de Janeiro de 1864.

Illm. e Exm. Sr. C. B. Ottoni, Presidente da Companhia. — Tenho a honra de apresentar o seguinte relatorio do estado das obras sob a minha direcção.

Depois do meu ultimo relatorio as 14 $\frac{1}{2}$ milhas de Belém ao Rodeio foram aceitas pela companhia, e entregues á inspecção do trafego. As avaliações finaes do custo foram apresentadas á Directoria.

Pode-se formar idéa do character pesado das obras nas 15 divisões concluidas, pelo seguinte resumo dos principaes trabalhos executados:

Excavação em terra	1:704.884 j. c.
” pedra solta	386.240 ”
” rocha	293.838 ”
” tuneis e poços	80.245 ”
Numero dos tuneis	12
.. Comprimento de face a face dos portões	
dos tuneis	8,659 pés
Dito revestido de alvenaria	2,705 ”

A 15ª divisão, que se estende um pouco acima da estação do Rodeio, está também concluida, e liga-se com a via provisoria sobre o tunel grande.

Div. 16 e 17. — Comprehende duas das obras mais pesadas da linha, sendo a 1ª o Aterro grande.

Este aterro tem 900 pés de comprimento, 123 de maxima altura, e absorveu quasi 300.000 jardas cubicas de terras sendo grande parte della tirada dos côrtes aquem e alem do aterro, e o restante emprestrada aos lados.

E’ satisfactorio que não obstante a grande altura, quantidade de material, e vasta superficie dos taludes, este aterro quasi nada tem soffrido das chuvas, e apresenta o melhor character de permanencia.

O leito nesta divisão está prompto a receber lastro até cêrca de 100 braças abaixo do portão do grande tunel, e tenciona-se assentar os trilhos, logo que se conclua o assentamento na via provisoria.

O resto do corte que precede ao tunel, requer pequenos retoques.

Grande Tunel. — Como se disse no precedente relatorio julgou-se melhor, pelo character do terreno na entrada do Sul, substituir por tunel uma parte do que se projectava ser córte aberto. Isto se fez, augmentando o comprimento do tunel que é hoje de 7.336 pés, em lugar de 7,040 como a principio.

As condições do tunel a 31 de dezembro são as seguintes:

Poços. — 5 em numero, sendo o da boca do Sul de 51 pés, o suplementar de 117, o n. 1 de 324, n. 2 de 253, n. 3 de 333 $\frac{1}{2}$, concluidos.

Excavação nos poços	5.279	jardas c.
Comprimento do tunel, como acima	7.336	pés
" de galeria aberta	6.856 $\frac{1}{2}$	"
" " por furar	479	"
" com dimensões completas	2.000	"
Excavação total estimada, incluindo o espaço para revestimento	71.134	jardas c.
Excavação já feita	40.000 $\frac{1}{2}$	" "
" por fazer	31.133 $\frac{1}{2}$	" "
Comprimento que exige alvenaria (estimado) ..	2.000	pés
Dito já revestido	477 $\frac{1}{2}$	"

O empreiteiro começou a reparar aquella porção de tunel que tinha deabado, proximo a entrada do Sul.

O progresso da perfuração no semestre ultimo correspondeu as previsões do meu ultimo relatorio.

A perfuração total nos quatro pontos de ataque que resta foi de 987 pés, correspondendo a cada ponto o termo medio de 41 pés. Dos 2.181 entre os poços n. 2 e n. 3 faltarão apenas 80 pés, que serão furados no presente mez de janeiro.

Dos 2.012 $\frac{1}{2}$ pés entre o n. 1 e n. 2 faltão 244 $\frac{1}{2}$ pés, cuja perfuração se concluiu provavelmente em março, proximo, ficando completa a galeria do tunel. A quantidade de rocha mal segura recentemente encontrada é muito maior do que até aqui e a quantidade de revestimento exigida será maior do que se previra; mas espera-se poder concluir o alargamento do revestimento, e ter o tunel prompto para o transito, por meado de 1865.

Via Provisoria. — Recebeu trilhos em toda a extensão desde a bifurcação na 15ª divisão até o entrocamento na 18ª. Em pouco tempo poderá dar tranzito a locomotivas e começar o transporte de trilhos para a continuação da 2ª secção até a barra do Pirahy.

Por duvidas do Agente da Companhia nos Estados-Unidos a construção das tres maquinas especiaes para os fortes declives e asperas curvas desta linha provisoria soffreo demora. Entretanto, por proposta minha, uma das locomotivas americanas de cargas, foi adaptada com pequenas modificações para poder transportar materiaes até que venhão as maquinas especiaes. Ainda que a maquina existente não foi adaptada para este serviço, e transportará carga relativamente pequena, creio que trabalhando com a necessaria cautella e mui pequena velocidade fará o serviço com segurança. Esta maquina já uma vez subio a linha provisoria em viagem de experiencia e alcançou aguas que vertem para o rio Parahyba.

Continuação da 2ª secção do tunel grande até a barra do Pirahy. Estão concluidas as excavações, exceptuados os taludes em 2 ou 3 côrtes, e alguns pequenos retoques para o leito poder receber lastro.

O tunel da div. 26 que citei no passado relatorio como a obra mais atrasada desta parte da linha, acabou a perfuração a 19 de Outubro, e o alargamento e retoques estarão concluidos em poucos dias.

Serão precisos mais 50 pés de revestimento que consumirão um mez ou mais, mas o tunel não opporá embaraço ao assentamento dos trilhos.

As pontes e boeiros estão promptos, preparou-se lastro para 7 milhas, e a parte que deve receber os dormentes já está espalhada.

Assentou-se uma máquina de vapor para preparar as peças de junta; e porção consideravel de dormentes forão preparados para receber trilhos, e empilhados em pontos convenientes. Começa o assentamento dos trilhos, apenas possão ser transportados pela via provisoria. A estação dos Mendes está concluida, a de S. Anna adiantada, e a do Pirahy começada.

Terceira Secção. — Favorecido por uma baixa excepcional das aguas do Parahyba, conseguimos lançar as fundações das trez pontes que o atravessão, bem como de todas as outras pontes nas primeiras 41 milhas desta secção, exceptuada a ponte sobre o rio Secretario, da qual só foi fundado um pilar. Muitas destas construcções de alvenaria estão bem adiantadas.

Todo o leito nas primeiras 14 milhas estão em tal estado de adiantamento que não ha duvida de sua conclusão até a estação de Vassouras até junho deste anno.

E' segura a supposição de que quando os trilhos chegarem á barra do Pirahy, o leito da 3ª secção esteja em estado de ir recebendo sem interrupção a superstructura até a estação de Vassouras; mas este resultado pode soffrer alguma retardação por falta das maquinas da via provisoria e por outras causas.

Submetterão-se planos á Directoria para a estação do Ipiranga, e para a superstructura de ferro da ponte sobre o Pirahy na barra.

As excavações da estação de Vassouras até a ponte do Desengano são as mais pesadas desta parte da linha, mas estão com a ponte do rio das Mortes em tal estado de adiantamento que se podem concluir no mesmo praso, que as obras precedentes.

Todos os 10 pilares da ponte do Desengano estão acabados com excepção do capeamento superior, que foi de proposito demorado. Os encontros não forão começados para não prejudicar inutilmente o transito ordinario pela ponte existente. Estes encontros, tendo prompto o material, se podem construir em 3 mezes.

Das 3 milhas entre as duas pontes do Desengano e do Paraíso, duas são de character tão leve que não justificaria tel-as começado: a terceira está encetada.

Ponte do Paraíso no Parahyba. — Todos os 9 pilares estão adiantados, e os dous encontros começados: toda a alvenaria pôde concluir-se no decurso deste anno.

Divisões 18 a 31. Umas concluidas, outras adiantadas de modo que se podem concluir em poucos mezes, com excepção do tunel da ultima divisão.

Este tunel é de 525 pés de comprimento, de que se tem aberto 150 pés do lado superior, em granito massisso.

O resto a razão de 25 pés por mez, exigirá 15 mezes, se trabalhado de um só lado, como presentemente.

O córte adjacente do lado de baixo é de 1175 pés de comprimento, com a altura média, (até onde está aberto) de 20 pés. Este córte tem sido obra difficil, por jazer no extremo inferior de um valle estreito e humido; e a grande instabilidade do terreno de um lado causou embaraços taes ao trabalho, que ultimamente mudou-se o leito cerca de 20 pés para a esquerda, onde alcança terreno solido. A parte restante do córte se pôde concluir em 8 a 10 mezes. Se isto se obtiver e começar a perfuração tambem do lado de baixo, pôde o tunel ficar concluido em um anno.

Entrei em alguns pormenores a respeito deste tunel por motivos a que depois alludirei.

Divisões 32 a 40. De 32 a 38 comprehendem as excavações mais pesadas da 3ª secção, e estão em mãos de sub-empresarios energicos: as duas ultimas por muito leves não forão começadas. Podem todas ser concluidas em seis mezes.

Div. 41. São leves as obras de excavação; mas comprehende esta divisão 3 pontes sobre braços do rio Parahyba; a saber; n. 1, com 6 pilares, que estão construidos até acima das cheias ordinarias; n. 2, cujas fundações estão fóra do perigo das cheias; e n. 3 quasi concluida. Toda a alvenaria se póde acabar este anno.

O restante da obra adjudicada ao Sr. A. T. do Amaral é de caracter tão leve que em vista do tempo exigido pelos trabalhos já mencionados, julgou-se conveniente aos interesses da companhia retardar a sua instalação. Pelo mesmo motivo não foi ainda adjudicada a linha, desde o fim do contracto do Sr. Amaral até a União e Industria.

O prazo do contracto do Sr. Amaral termina em 26 de março de 1866. Já mostrei que em um anno se póde acabar o tunel da divisão 31: é mesmo possivel encurtar este prazo. Este tunel é a chave da obra dahi para baixo, e todas as excavações e alvenarias até a União e Industria se pódem concluir até fevereiro de 1865.

O empresario tem instado repetidas vezes para começar as suas obras leves, o que aliás não convinha aos interesses da companhia. Propuz-lhe authorisar tudo, convindo a directoria, com a condição de reduzir-se um anno de seu prazo. Se chegarem as partes a este accordo, eu recommendarei que a continuação da linha até a União e Industria seja logo ádjudicada, podendo então concluir-se tudo em 14 mezes.

RAMAL DE VALENÇA.

A exploração desta linha foi começada a 3 de agosto passado; mas por falta de pessoal de engenharia, occupados com a 3ª secção, e em quanto a conclusão das 1ªs 15 da 2ª secção não deixou alguns ajudantes desoccupados não poude aquelle trabalho receber impulso continuo. Assim em agosto trabalhou-se somente meio mez.

Em setembro nada.

Em outubro 10 dias.

Em novembro e dezembro seguidamente.

Forte proporção de trabalho total foi despendido com as primeiras 2, 6/6 milhas, começando em um ponto da div. 17 da 3ª secção, cerca de 3/4 de milha acima da casa do fallecido Bernardo Gomes de Assumpção, costeando os morros proximos ao rio, e seguindo em geral o valle do ribeirão do Quirino em distancia de 2,6/10 milhas, a linha entra em uma parte do mesmo valle em que o declive do ribeirão é muitos menos forte. Nesta distancia de 2,2/10 milhas estão concentradas as maiores difficuldades da linha. O terreno é excessivamente quebrado por valles profundos com forte inclinação transversal, que tornão indispensaveis asperos declives com curvas de pequeno raio. A subida nos primeiros 5.700 pés é de 230, ou quasi 1:25.

Depois corre a linha de nivel, ou descendo levemente por 3.500 pés. Segue-se em declive maximo de 1:28,6 até o ponto 2,6/10 milhas do começo do ramal, com differença de nivel de 360 pés.

A curvatura é em geral forte não excedendo porém 358 pés excepto em um ponto, que talvez não poderá dispensar uma curva de 250 pés com cerca

de 850 de desenvolvimento. Dahi em diante o terreno é mais facil, bem que ainda se encontrão alguns declives fortes.

Seguindo a linha mais 8,2/10 milha o valle do Quirino, alcança o ponto da divisão das aguas entre este rio e o das Flores, e dahi com mais 4,8/10 milhas de obra relativamente facil alcança a cidade de Valença.

A taboa annexa, marcada A dá idéa do character da linha até onde foi explorada, sendo de muito mais favoraveis condições o terreno da porção que falta ser explorada. Novas explorações effectuarão indubitavelmente importantes melhoramentos na linha, e diminuirão o custo da construcção.

Estas explorações proseguem ainda sob a direcção do Engenheiro Lock ajudado pelos tenentes Gamboa e Penna, e eu espero pela conclusão dellas e dos mappas, secções e orçamentos para ter a honra de enunciar-me com segurança acêrca do custo, character da obra, etc. Julguei apropriado dar as informações acima, baseado apenas no resultado das ainda não concluidas explorações por defferencia a natural curiosidade dos interessados.

Accrescentarei meramente que, com quanto os nivellamentos e curvas deste ramal não sejam admissiveis em um importante tronco de uma linha, achão-se comtudo completamente nos limites de um seguro e economico trafego de locomotivas.

Não é o assumpto menos interessante, dos que se referem as obras desta estrada de ferro, o da sufficiencia dos orçamentos, em relação ao capital da companhia.

E' sabido que o custo das 14 $\frac{1}{2}$ milhas da 2ª secção, actualmente em serviço, excedeu consideravelmente ao orçamento, e é possível que este excesso ainda se torne um pouco maior. Sendo a linha marcada nas ingremes encostas de uma serra fortemente indentada de espigões e valles fundos, que á 1ª vista inspiravão a crença de ser perfeita loucura a construcção de um caminho de ferro através d'elle, os aterros forão feitos do material dos córtes proximos, material muitas vezes improprio; mas o engenheiro não tinha alternativa.

Ainda a rocha, que em alguns casos formara o producto dos córtes, e que poderia consolidar os taludes dos aterros, era muitas vezes lançada no centro delles, por falta de lugar de deposito. Por este motivo alguns aterros, durante a construcção, e depois da abertura, tem dado mais ou menos encommodo e prejuizo.

O que admira, nas circumstancias, não é que meia duzia de pontos tenham soffrido, mas que tantos aterros de tanta magnitude e tão vastos taludes não apresentem symptomas de falta de segurança.

Já suggeri a necessidade de revestir os maiores taludes com pedra quebrada, e em parte se tem feito este serviço. Acredito que com uma despesa insignificante em relação aos resultados, todos os aterros ficarão tão seguros e livres de despesas a conservação como os melhores pontos da linha. E se esta despesa seja augmentada ao custo, o augmentará em uma pequena porcentagem, a que já alludi.

Na div. 16 e 17 haverá tambem augmento, que V. Ex. já expoz em outros relatorios.

Na parte da linha, entre o tunel grande e barra do Pirahy, e na 3ª secção succede felizmente o contrario. As 11 $\frac{1}{2}$ milhas até a barra distão 3 ou 4 mezes de sua conclusão, e pode já asseverar-se que o custo ficará cerca de 600 contos abaixo do orçamento que acompanha os planos e foi aprovado pelo governo.

Na 3ª secção as primeiras 41 milhas estão tão adiantadas, que permitem juizo muito seguro sobre o custo real, e não tenho duvida que poupare-

mos nessas 41 milhas pelo menos 1700 contos do orçamento approved pelo governo.

Este resultado foi obtido por cuidadosas e repetidas revisões do traço que augmentarão as despesas de engenharia, mas em proporção muito insignificante comparada com os resultados.

Julgando pelo conhecimento que tenho do terreno, não hesito em affirmar, não só que a 3ª secção será construida muito abaixo do orçamento, mas com tal margem que cobrirá o excesso de custo nas primeiras 17 milhas da 2ª secção, por outra que a totalidade da 2ª e 3ª secções ficará dentro dos orçamentos previos apresentados ao Governo Imperial.

Deos Guarde a V. Ex. — A. Ellison Junior.

A

RAMAL DE VALENÇA

TABOAS mostrando o comprimento e declives, as elevações etc., conforme o perfil construido segundo as notas e nivellamentos, tomados durante as explorações até o dia 31 de dezembro de 1963.

Todas as medidas e nivellamentos, são em pés inglezes

<i>Desde a estaca</i>	<i>Até a estaca</i>	<i>Distancia em pés</i>	<i>Elevação acima do nivel do mar</i>	<i>Subida por 100 pés</i>	<i>Descida por 100 pés</i>	<i>Proporção dos declives</i>	<i>Subida total</i>	<i>Descida total</i>
	137		1140,0					
137	90	4700	1328,0	4,0		1:25	188,0	
90	77	1300	1373,5	3,5		1:28,6	45,5	
77	70	700	1373,5	0,0			0,0	
70	60	1000	1361,5		1,2	1:83,33		12,0
60	45	1500	1361,5		0,0		0,0	
45	21	2400	1433,5	3,0		1:33,3	72,0	
21	11	1000	1458,5	2,5		1:40,0	25,0	
11	0	1100	1480,5	2,0		1:50,0	22,0	
0	20	2000	1490,5	0,5		1:200,	10,0	
20	46,33	2633	1530,0	1,5		1:66	39,5	
46,33	65	1867	1530,0	0,0			0,0	
65	80	1500	1560,0	2,0		1:50	30,0	
80	100	2000	1630,0	3,5		1:28,6	70,0	
100	110	1000	1650,0	2,0		1:50	20,0	
110	140	3000	1665,0	0,5		1:200	15,0	
140	154	1400	1686,0	1,5		1:66	21,0	
154	170	1600	1726,0	2,5		1:40	40,0	
170	190	2000	1750,0	1,2		1:83,33	24,0	
190	240	5000	1925,0	3,5		1:28,6	175,0	
240	260	2000	1925,0	0,0			0,0	
260	280	2000	1965,0	2,0		1:50	40,0	
280	290	1000	1980,0	1,0		1:100	15,0	
290	298	800	1980,0	0,0			0,0	
298	338	4000	1840,0		3,5	1:28,6		140,0
338	358	2000	1830,0		0,5	2:200		10,0

APPENSO N. 4

TOTALIDADE DO SERVIÇO FEITO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1863 NAS 13 1/2 MILHAS DA 2ª SECÇÃO DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II, DESDE A DIVISÃO 16 ATÉ 28; A SABER:

NATUREZA DO SERVIÇO	Jardas cubicas orçadas.	Jardas cubicas feitas até 30 de junho de 1863.	Jardas cubicas feitas de julho a de- zembro	Total.			TOTAL.			
Excavação em terra.	1,461,500	851,661	241,345	1,093,006	Custo até 30 de junho de 1863.	3,149:505\$264	Custo de julho a dezembro de 1863.	467:956\$290	Custo até 31 de dezembro de 1863.	3,617:461\$554
" " pedra.	407,300	137,438	5,976	143,414	Dedução.	448:186\$104	Dedução.	46:795\$629	Deduz-se	
" " tuneis.	83,000	39,727,5	10 753	50,480,5					10 e 20 % . . .	494:981\$733
" " poços.	1,380	5,279		5,279	Saldo pago.	2,701:319\$160	Saldo pago.	421:160\$661	Saldo pago.	3,122:479\$821
Alvenaria de boeiros.	7,343	4,224,56	505,40	4,729,96						
" de muralhas.	7,110	1,187	1,286	2,473						
" de pontes.	9,400	7,804,2	1,342	9,146,2						
" de revestimentos.										
" dos taludes.	5,543									
Calçamento.		1,386,48	1,30	1,387,78						
Enchimento de vãos com argamassa e pedra secca.		1,841	225	2,066						
Revestimento de pedra e tijolo em tuneis.		2,416	746	3,162						
Superfície lavrada a escopro e martello.		5,552	7,086	12,638						

Secretaria da Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro II, em 31 de Dezembro de 1863. — Manoel Coelho da Rocha, Secretario da Companhia.

APPENSO N. 5

Totalidade do serviço feito em 50 milhas da 3.ª secção da Estrada de ferro de D. Pedro II, até 31 de Dezembro de 1863; a saber:

NATUREZA DO SERVIÇO.	Jardas cubicas orçadas.	Jardas cubicas feitas até 30 de junho de 1863.	Jardas cubicas feitas de julho a dezembro de 1863.	TOTAL.			TOTAL.
Excavação em terra	2,041,336	362,115	261,027	623,142	Custo até 30 de Junho de 1863 ... 464:824\$220	Custo de Julho a Dezem- bro de 1863 461:069\$078	Custo até 31 de Dezembro de 1863.. 925:893\$298
" " pedra	256,874	31,835	29,738	61,573	Dedução.. 92:964\$844	Dedução.. 65:850\$069	Dedução.. 158:814\$913
" " tuneis	5,810	358	1,265	1,623			
Alvenaria de boeiros	7,437	2,004	1,766	3,770	Saldo pago 371:859\$376	Saldo pago 395:219\$009	Saldo pago 767:078\$385
" de muralhas	11,985	186	634	820			
" de pontes	10,861	2,112	3,298	5,410			
Capello de cantaria	649						
Calçamento		1,613	1,177,3	2,790,3			
Cal para alvenaria		854	1,665	2,519			
Cimento para alvenaria		336	2,815	1,151			
Revestimento de taludes		21	693	714			
Enchimento de vãos com arga- massa e pedra			248	248			
Superficie lavrada a escopro e martello.			2,451	2,451			

Secretaria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II, em 31 de Dezembro de 1863.

Manoel Coelho da Racha, Secretario da Companhia.



APPENSO N. 6

RELAÇÃO GERAL DO PESSOAL DA ESTRADA DE FERRO DE D. PEDRO II.

GRADUAÇÕES	NOMES	VENCIMENTO DIARIO	VENCIMENTO ANNUAL
Adiminstração central			
Secretaria.			
Secretario da compa- nhia	Manoel Coelho da Rocha		4:800\$000
Guarda-livros	José Torquato de Faria		4:000\$000
Comprador	Antonio Francisco Fortes de Busta- mante Sá		3:600\$000
Pagador	José Narciso da Silva Vieira		2:400\$000
Escripturario	José Timotheo da Costa		1:600\$000
Continuo	Francisco Thomaz d'Aquino		1:600\$000
Armazem e deposito.			
Almoxarife	Antonio Julio Gordilho da Silva Valente		2:400\$000
Ajudante	Francisco José Monteiro		1:200\$000
Inspectoria do trafego.			
Inspector-geral	Vleminex		14:000\$000
Secretario	José Ignacio de Mesquita		2:400\$000
Chefe da contabili- dade do trafego ...	Antonio José Trench		3:600\$000
Desenhador	Nuno Pinheiro de Campos Nunes.		1:800\$000
Escripturario da con- tadoria	Sebastião Machado Nunes		1:200\$000
"	Bento Ferreira Soares		1:200\$000
Continuo	José Galdino de Castro Junior ...	3\$000	
Chefe de tracção ..	Gustavo do Rego Macedo		5:000\$000

GRADUAÇÕES	NOMES	VENCIMENTO DIARIO.	VENCIMENTO ANNUAL.
Chefe das officinas.	L'hoir		4:500\$000
Secretario	Augusto C. Rodrigues da Costa ...	5\$000	
Engenheiro residen- te	Francisco Pereira Passos		5:000\$000
Telegrapho electrico.			
Encarregado da con- servação	Felippe de Barros Vasconcellos ..		6:600\$000
Telegraphista de 1ª classe	Manoel Alves de Carvalho		1:200\$000
"	Joaquim Candido de Oliveira	3\$000	
"	João Maria de Lacerda	3\$000	
"	Henrique Ayres Pimenta	3\$000	
"	Manoel José Ribeiro	3\$000	
"	Joaquim Ferreira Fraga	3\$000	
"	Carlos Daniel de Souza Queiroz ..	3\$000	
2ª classe	José Luiz da Cunha Gardel	2\$000	
"	Edmundo Monteiro Peixoto	2\$000	
Praticante de 1ª classe	Antonio Francisco Valdetaro	1\$000	
"	Onofre da Silva Saldanha	1\$000	
"	José Moreira Nunes Teixeira	1\$000	

Estação da côrte

Agente	Ricardo Julio Duval		4:000\$000
Ajudante	Joaquim Carlos de Niemeyer		2:800\$000
Fiel	José Francisco de Macedo		2:400\$000
"	José Galdino de Castro		2:200\$000
Escriptuario	Conrado Jacob de Niemeyer		1:200\$000
"	José Manoel Ratton		1:200\$000
"	Daniel Rocke		1:200\$000
Conferente	Francisco da Veiga Abreu		1:200\$000
"	Bernardino José de Azevedo Maia	2\$400	
"	Joaquim Vieira Coimbra	2\$400	
"	João Vaz Guedes	2\$400	
"	Carlos d'Assiz d'Azevedo Coutinho	2\$400	
"	João Carlos d'Oliveira e Souza ...	2\$400	

Estação do Engenho Novo.

Agente	Joaquim Mariano d'Azevedo Couti- nho		2:000\$000
Fiel	Gabriel José Pereira Bastos		1:500\$000

GRADUAÇÕES	NOMES	VENCI- MEN- TO DIÁRIO.	VENCI- MEN- TO ANNUAL.
Estação de Cascadura.			
Agente	Luiz José da Cunha Bastos		2:000\$000
Fiel	Joaquim Ignacio Bueno de Faria..		1:500\$000
Estação de Sapopemba.			
Agente	Manoel Pires da Silveira		2:000\$000
Conferente	Laurenio Augusto de Oliveira Mat- tos	2\$400	
Estação de Maxambomba.			
Agente	Augusto Candido Pereira do Lago.		2:000\$000
Fiel	Candido Joaquim de Mesquita		1:500\$000
Estação de Queimados.			
Agente	Domingos Carolino de Carvalho ..		2:000\$000
Conferente	Joaquim Gonçalves de Andrade ..	2\$400	
Estação de Belém.			
Agente	Jeronymo Candido de Moura		2:400\$000
Conferente	Manoel Joaquim Ferreira Simões		1:800\$000
Estação de Macacos.			
Agente	Candido Narbal Pamplona		2:400\$000
Fiel	Juvenal José de Oliveira Braga..		1:800\$000
Conferente	Augusto Soares Meirelles	2\$400	
Estação do Rodeio.			
Agente	Rodrigo Pinto Navarro de Andrade		3:200\$000
Ajudante	Florindo Bernardes Miguel		2:400\$000
	Agostinho Polydoro Xavier Pragana	2\$400	
Pessoal dos trens.			
Chefe de trem	Henrique Lagdon		2:000\$000
"	João Agostinho da Silva Rocha..		2:000\$000
"	João Ferreira de Paiva		2:000\$000
"	Adelino Maria Velho		2:000\$000
	Domingos Antunes Guimarães	3\$000	
"	Nicoláo Pereira Dias de Oliveira ..	3\$000	

GRADUAÇÕES	NÚMOS	VENCIMENTO DIÁRIO	VENCIMENTO ANNUAL
"	Carlos Augusto Barbosa	3\$000	
"	Joaquim de Souza Fontes	3\$000	
"	José Bernardes da Silva	3\$000	
"	Ricardo Corrêa de Castro Lemos..	3\$000	
"	Alberto José da Cunha	3\$000	
"	Joaquim Machado Pimentel	3\$000	
Machinista de 1ª			
classe	Antonio Francisco da Silva	2:520\$000	
"	Antonio Joaquim Fernandes	2:520\$000	
"	Carlos Moulin	2:520\$000	
"	Augusto Fievet	2:520\$000	
"	William Flora	2:520\$000	
"	Jean Pierre Laurent	2:520\$000	
"	Adam Fischer	2:520\$000	
Dito de 2ª classe ..	Thiago da Costa	1:920\$000	
"	Antonio Sellmann	1:920\$000	
"	Gustave Bion	1:920\$000	
Dito de 3ª classe ..	Francisco José da Silva Barros ..	1:440\$000	
"	Manoel dos Santos Gomes	1:440\$000	
"	José de Oliveira Braga	1:440\$000	
"	José Gilberto Sellman	1:440\$000	
Foguista	Joaquim Loureiro	3\$500	
"	José Antonio Marques	2\$500	
"	Bento Gonçalves	2\$500	
"	José Ferreira	2\$500	
"	Pedro Mendes	2\$500	
"	Antonio Fernandes	2\$500	
"	Cesar Vaz Pinto	2\$500	
"	Antonio Bento	2\$500	
"	Pedro da Cunha Vasconcellos	2\$500	
"	Manoel Joaquim da Silva	2\$500	
"	George José Laender	2\$500	
"	Fernando Eduardo Peixoto	2\$500	
"	Manoel Antonio de Souza	2\$500	
"	Henrique Vieira	2\$500	
"	José Alves Pedreira	2\$500	
"	Daniel Brown	2\$500	
"	Francisco Barboza	2\$500	

Directoria das obras ()*

Engenheiro em chefe		
1º ajudante	Andrew Ellison Junior	21:000\$000
Ajudantes	W. S. Ellison	9:000\$000

(*) Nos vencimentos está incluída a quantia que percebem para comedorias.

GRADUAÇÕES	NOMES	VENCIMENTO DIARIO.	VENCIMENTO ANNUAL.
"	John Whitaker		6:000\$000
"	C. A. Morsing		3:840\$000
"	Herculano Velloso Ferreira Penna.		3:840\$000
"	J. A. LockeW.		3:840\$000
"	J. R. Buschetti		3:840\$000
"	C. de Toth		3:840\$000
"	R. A. Habershan		3:240\$000
"	J. L. Ribeiro		3:240\$000
"	Richard Hayden		3:240\$000
"	J. R. Gregg		3:240\$000
"	J. R. Gamboa		3:240\$000
"	J. Slake		1:800\$000
"	R. A. Hehl		1:800\$000
"	Rodolfo Von Braune		1:800\$000
"	França Leite		1:440\$000
"	H. C. F. Penna		1:440\$000

Além dos empregados acima mencionados ha mais 4 limpadores de machinas, 9 encarregados da conservação dos carros, 1 vigia, 64 operarios, 3 empregados no escriptorio e armazem, 2 guardas, 4 aprendizes, 2 serventes, 1 porteiro e 12 trabalhadores das officinas; 4 guardas das estações, 1 bilheteiro, 1 criado, 2 guardas do armazem, 1 guarda rondante, 1 despachante de bagagens, 5 praticantes, 4 bagageiros, 3 feitores, 7 limpadores de carros, 14 guarda-freios, 3 concertadores de carros, 2 bombeiros, 20 guarda-chaves, 2 guarda-cancellas, 45 trabalhadores das estações; 1 impressor de bilhetes, 1 encarregado das descargas, 1 feitor, 1 servente, 7 empregados do coke; 21 guardas da linha, 170 operarios e trabalhadores na reconstrucção e conservação da 1ª e 2ª secções da linha.

Secretaria da Companhia da Estrada de ferro de D. Pedro II, em 31 de dezembro de 1863 — Manoel Coelho da Rocha, secretario da Companhia.

